

Cód. Intervenção	Nome da Intervenção/Objeto da obra	Local de Execução da Obra	Valor Estimado(R\$)	Data Início / Ordem de serviço	Prazo(Dias)	Regime	Situação	Última Medição	Data Final	Percentual Acumulado(%)	Percentual Medido Mês (%)	Valor Aplicado Mês(R\$)	Valor Aplicado Total(R\$)	Contrato	Nome do Contratante	Licitação/ Modalidade de Licitação	Fonte de Recurso
12335-1-2022	PAVIMENTAÇÃO RUA VERONICA TEIXEIRA DE CRISTO	Rua Veronica Teixeira de Cristo, Canelão s/n, Itaperuçu-PR	9.922.821,69	10/06/2022	480	Indireto	Em andamento	03/03/2023	03/10/2023	10,89	3,00	298.387,57	1.082.347,08	1032022/2022	BONFIM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2/2022	Próprio
12335-2-2023	Pavimentação em concreto	Av. Crispim Furquim de	389.266,42	01/01/2023	90	Indireto	Em andamento	07/03/2023	01/04/2023	72,00	19,00	75.910,30	281.034,70	2282022/2022	DGR TOPOGRAFIA	7/2022, 5/2022	Próprio
12335-5-2022	CENTRO DE CONVENÇÕES MUNICIPAL	Santana, Butieirinho s/n, Itaperuçu-PR	4.065.245,80	01/12/2022	270	Indireto	Em andamento	06/03/2023	28/08/2023	8,26	3,34	135.586,34	335.467,60	2242022/2022	ES PRIME SERVICES LTDA	3/2022	Próprio
12335-2-2016	CRECHE PROINFANCIA TIPO 2	RUA CANDIDO PORTINARI, S/N,CENTRO - ITAPERUCU/PR	1.360.354,45	03/01/2023	240	Indireto	Em andamento	x	31/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	236/2022	ES PRIME SERVICES LTDA	4/2022-Concorrência	Federal
12335-4-2022	Muro da Capela Mortuária Municipal	Rua Nilo Cairo n°573, Santa Rita de Cassia - Itaperuçu/PR	55.124,61	01/12/2022	90	Indireto	Concluído	31/03/2023	01/03/2023	100	25,09	22522,76	55124,61	2032022/2022	ENGETECH SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE	5/2022	Próprio
12335-13-2020	ESCOLA PAULO ARTIGAS	RODOVIA MUNICIPAL VERONICA TEIXEIRA DE CRISTO NºS/N	589.919,12	01/12/2020	300	Indireto	Concluído	31/03/2023	27/09/2021	100	14,86	87661,98	589919,12	1532020/2020	W2 CONSTRUTORA LTDA	8/2020	Próprio
12335-1-2023	Casas Ação Social - Vila Gulín	VILA GULIN Nº408	443.591,85	01/01/2023	90	Direto	Em andamento	02/03/2023	01/04/2023	91	50	221569,53	404694,85	25320223/2022	ENERGYPLUS S	8/2022	Próprio
12335-3-2023	Quadra Poliesportiva Rural Barro Branco	RUA PRINCIPAL DO CANELAO Nº00 - BAIRRO BRANCO	159.855,17	01/02/2023	90	Indireto	Em andamento	31/03/2023	02/05/2023	57,57	57,57	92028,73	92028,73	1612022/2022	SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	4/2022	Próprio
12335-4-2023	CONSTRUÇÃO QUADRA	Estrada Principal do Bolo Grande	233.863,89	01/03/2023	90	Indireto	Em andamento	21/03/2023	30/05/2023	45	45	105.198,05	105.198,05	25320223/2022	ENERGYPLUS SERVICOS	8/2022	Próprio
12335-6-2023	QUADRA POLIESPORTIVA JOAO APOLINARIO STRESSER	MIGUEL PEDROSO DE MORAES, S/Nº, JARDIM ITAÚ - ITAPERUCU/PR	288.750,53	01/04/2023	90	Indireto	Não Iniciada	13/03/2023	30/06/2023	6,12	6,12	17666,09	17666,09	2042022/2022		5/2022	Próprio
12335-4-2023	QUADRA POLIESPORTIVA	do Bolo Grande (anexo Escola)	233.863,89	01/03/2023	90	Indireto	Em andamento	07/03/2023	30/05/2023	45	45	105.198,05	105.198,05	25320223/2022	SERVICOS EIRELI	8/2022	Próprio
12335-7-2023	CONSTRUÇÃO DE 27 MÓDULOS SANITÁRIOS EM ÁREAS RURAIS DO MUNICIPIO	Áreas Rurais do Município	482.812,15	13/06/2023	360	Indireto	Em andamento	28/03/2023	07/06/2024	26,11	26,11	126.079,90	126.079,90	902022/2022	W2 CONSTRUTORA LTDA	1/2022	Próprio + Federal