

Cód. Intervenção	Nome da Intervenção/Objeto da obra	Local de Execução da Obra	Valor Estimado(R\$)	Data Início / Ordem de serviço	Prazo(Dias)	Regime	Situação	Última Medição	Data Final	Percentual Acumulado(%)	Percentual Medido Mês (%)	Valor Aplicado Mês(R\$)	Valor Aplicado Total(R\$)	Contrato	Nome do Contratante	Licitação/ Modalidade de Licitação	Fonte de Recurso
12335-1-2022	PAVIMENTAÇÃO RUA VERONICA TEIXEIRA DE CRISTO	Rua Veronica Teixeira de Cristo, Canelão s/n, Itaperuçu-PR	9.922.821,69	10/06/2022	480	Indireto	Em andamento	03/04/2023	03/10/2023	16,51	5,62	557.865,71	1.640.212,79	1032022/2022	BONFIM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2/2022	Próprio
12335-2-2023	Pavimentação em concreto	Av. Crispim Furquim de Siqueira n1800, Butieirinho,	443.511,25	01/01/2023	150	Indireto	Em andamento	10/04/2023	31/05/2023	83,00	11,00	88.231,85	369.266,55	2282022/2022	DGR TOPOGRAFIA	7/2022, 5/2022	Próprio
12335-5-2022	CENTRO DE CONVENÇÕES MUNICIPAL	Rua Setembrino Santana, Butieirinho s/n, Itaperuçu-PR	4.065.245,80	01/12/2022	270	Indireto	Em andamento	03/04/2023	28/08/2023	12,66	4,40	179.017,55	514.485,15	2242022/2022	ES PRIME SERVICES LTDA	3/2022	Próprio
12335-2-2016	CRECHE PROINFANCIA TIPO 2	RUA CANDIDO PORTINARI, S/N,CENTRO - ITAPERUCU/PR	1.360.354,45	03/01/2023	240	Indireto	Em andamento	x	31/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	236/2022	ES PRIME SERVICES LTDA	4/2022-Concorrência	Federal
12335-1-2023	Casas Ação Social - Vila Gulim	VILA GULIN Nº408	443.591,85	01/01/2023	90	Direto	Em andamento	02/03/2023	01/04/2023	91	0	0,00	404694,85	25320223/2022	ENERGYPLUS SER	8/2022	Próprio
12335-3-2023	Quadra Poliesportiva Rural Barro Branco	RUA PRINCIPAL DO CANELAO Nº00 – BAIRRO BRANCO	159.855,17	01/02/2023	90	Indireto	Concluída	19/04/2023	02/05/2023	100	42,43	74330,04	159.855,17	1612022/2022	SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	4/2022	Próprio
12335-5-2023	PAVIMENTAÇÃO RUA CELESTE MANOEL MARCILIO	RUA CELESTE MANOEL MARCILIO, BAIRRO VILA ISAAC	415.557,39	01/04/2023	60	Indireto	Em andamento	01/04/2023	31/05/2023	91	91	376398,76	376398,76	92023/2023		9/2022	Próprio
12335-4-2023	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA	Estrada Principal do Bolo Grande (anexo Escola)	233.863,89	01/03/2023	90	Indireto	Em andamento	21/03/2023	30/05/2023	45	0	0,00	105.198,05	25320223/2022	ENERGYPLUS SERVICOS EIRELI	8/2022	Próprio
12335-6-2023	QUADRA POLIESPORTIVA JOAO APOLINARIO STRESSER	MIGUEL PEDROSO DE MORAES, S/Nº, JARDIM ITAÚ - ITAPERUCU/PR	288.750,53	01/04/2023	90	Indireto	Em andamento	13/03/2023	30/06/2023	6,12	0,00	0	17666,09	2042022/2022	BRIOSCHI ENGENHARIA	5/2022	Próprio
12335-7-2023	CONSTRUÇÃO DE 27 MÓDULOS SANITÁRIOS EM ÁREAS RURAIS DO MUNICIPIO	Áreas Rurais do Município	482.812,15	13/06/2023	360	Indireto	Em andamento	29/03/2023	07/06/2024	26,11	0,00	0,00	126.079,90	902022/2022	W2 CONSTRUTORA LTDA	1/2022	Próprio + Federal
12335-4-2023	QUADRA POLIESPORTIVA	Estrada Principal do Bolo Grande (anexo Escola)	233.863,89	01/03/2023	90	Indireto	Em andamento		30/05/2023	91	46	110.372,88	215.570,93	25320223/2022	ENERGYPLUS SERVICOS EIRELI	8/2022	Próprio