

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU

Relatório de Execução Julho 2023

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Aditivo de Prazo (quando houver)	Prazo de Execução (meses/anos)	Valor Total da Obra	Valor Aditado (se houver)	Valor Total Aplicado	Percentual total aplicado	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente	Situação (status)
PAVIMENTAÇÃO RUA VERONICA TEIXEIRA DE CRISTO	BONFIM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Rua Veronica Teixeira de Cristo, Canelão s/n, Itaperuçu-PR	Próprio	2/2022	1032022/2022	10/06/2022	03/10/2023			9.922.821,69		3.070.620,90	38	31,13	681.611,66	Em andamento
Pavimentação em concreto intertravado nas Escolas e Paço Municipal	DGR TOPOGRAFIA ASSESSORIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Av. Crispim Furquim de Siqueira n1800, Butieirinho, ITAPERUCU/PR	Próprio	7/2022, 5/2022	2282022/2022	01/01/2023	03/07/2023			479.904,85		479.904,85	100,00	0,00	0,00	Conclusão
CENTRO DE CONVENÇÕES MUNICIPAL	ES PRIME SERVICES LTDA	Rua Setembrino Santana, Butieirinho s/n, Itaperuçu-PR	Próprio	3/2022	2242022/2022	01/12/2022	28/08/2023			4.332.856,11		1.134.717,05	26,97	0,00	0,00	Em andamento
CRECHE PROINFANCIA TIPO 2	ES PRIME SERVICES LTDA	RUA CANDIDO PORTINARI S/N,CENTRO - ITAPERUCU/PR	Federal	4/2022-Concorrência	236/2022	03/01/2023	31/08/2023			1.360.354,45		68.277,93	12,53	7,51	102.104,54	Em andamento
CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA BOLO GRANDE	ENERGYPLUS SERVICOS EIRELI	Estrada Principal do Bolo Grande (anexo Escola)	Próprio	8/2022	25320223/2022	01/03/2023	17/07/2023			258.086,36	R\$ 22.455,23	258.086,36	100	9	42.515,43	Conclusão