

Cód. Intervenção	Nome da Intervenção/Objeto da obra	Local de Execução da Obra	Valor Estimado(R\$)	Data Início / Ordem de serviço	Prazo(Dias)	Regime	Situação	Última Medição	Data Final	Percentual Acumulado(%)	Percentual Medido Mês (%)	Valor Aplicado Mês(R\$)	Valor Aplicado Total(R\$)	Contrato	Nome do Contratante	Licitação/Modalidade de Licitação	Fonte de Recurso
12335-1-2022	PAVIMENTAÇÃO RUA VERONICA TEIXEIRA DE CRISTO	Rua Veronica Teixeira de Cristo, Canelão s/n, Itaperuçu-PR	9.922.821,69	10/06/2022	480	Indireto	Em andamento	03/05/2023	03/10/2023	24	7,40	734.426,45	2.374.639,24	1032022/2022	BONFIM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2/2022	Próprio
12335-2-2023	Pavimentação em concreto intertravado nas Escolas e Paço Municipal	Av. Crispim Furquim de Siqueira nº1800, Butieirinho, ITAPERUCU/PR	443.511,25	01/01/2023	150	Indireto	Em andamento	10/05/2023	31/05/2023	89,00	0,00	0,00	369.266,55	2282022/2022	DGR TOPOGRAFIA ASSESSORIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	7/2022, 5/2022	Próprio
12335-5-2022	CENTRO DE CONVENÇÕES MUNICIPAL	Rua Setembrino Santana, Butieirinho s/n, Itaperuçu-PR	4.332.856,11	01/12/2022	270	Indireto	Em andamento	10/05/2023	28/08/2023	20,04	8,17	353.929,65	868.414,80	2242022/2022	ES PRIME SERVICES LTDA	3/2022	Próprio
12335-2-2016	CRECHE PROINFANCIA TIPO 2	RUA CANDIDO PORTINARI, S/N,CENTRO - ITAPERUCU/PR	1.360.354,45	03/01/2023	240	Indireto	Em andamento	12/05/2023	31/08/2023	5,02	5,02	68.277,93	68.277,93	236/2022	ES PRIME SERVICES LTDA	4/2022-Concorrência	Federal
12335-1-2023	Casas Ação Social - Vila Gulín	VILA GULIN Nº408	489.430,01	01/01/2023	90	Direto	Concluída	03/05/2023	01/04/2023	100	9	84735,16	489.430,01	25320223/2022	ENERGYPLUS SERVICOS EIRELI	8/2022	Próprio
12335-5-2023	PAVIMENTAÇÃO RUA CELESTE MANOEL MARCILIO	RUA CELESTE MANOEL MARCILIO, BAIRRO VILA ISAAC	464.566,00	01/04/2023	60	Indireto	Concluída	04/05/2023	31/05/2023	100	18,98	88167,24	464566,00	92023/2023	FLORENZA SERVICOS DE URBANIZAÇÃO EIRELI	9/2022	Próprio
12335-4-2023	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA BOLO GRANDE	Estrada Principal do Bolo Grande (anexo Escola)	233.863,89	01/03/2023	90	Indireto	Em andamento	1204/2023	30/05/2023	91	0	0,00	215.570,93	25320223/2022	ENERGYPLUS SERVICOS EIRELI	8/2022	Próprio
12335-6-2023	QUADRA POLIESPORTIVA JOAO APOLINARIO STRESSER	MIGUEL PEDROSO DE MORAES, S/Nº, JARDIM ITAÚ - ITAPERUCU/PR	288.750,53	01/04/2023	90	Indireto	Em andamento	13/03/2023	30/06/2023	6,12	0,00	0	17666,09	2042022/2022	BRIOSCHI ENGENHARIA	5/2022	Próprio
12335-7-2023	CONSTRUÇÃO DE 27 MÓDULOS SANITÁRIOS EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO	Áreas Rurais do Município	482.812,15	13/06/2023	360	Indireto	Em andamento	29/03/2023	07/06/2024	26,11	0,00	0,00	126.079,90	902022/2022	W2 CONSTRUTORA LTDA	1/2022	Próprio + Federal