

Cód. Intervenção	Nome da Intervenção/Objeto da obra	Local de Execução da Obra	Valor Estimado(R\$)	Data Início / Ordem de serviço	Prazo(Dias)	Regime	Situação	Última Medição	Data Final	Percentual Acumulado(%)	Percentual Medido Mês (%)	Valor Aplicado Mês(R\$)	Valor Aplicado Total(R\$)	Contrato	Nome do Contratante	Licitação/Modalidade de Licitação	Fonte de Recurso
12335-1-2022	PAVIMENTAÇÃO RUA VERONICA TEIXEIRA DE CRISTO	Rua Veronica Teixeira de Cristo, Canelão s/n, Itaperuçu-PR	9.922.821,69	10/06/2022	480	Indireto	Em andamento	03/06/2023	03/10/2023	31	7,11	705.761,30	3.070.620,90	1032022/2022	BONFIM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2/2022	Próprio
12335-2-2023	Pavimentação em concreto intertravado nas Escolas e Paço Municipal	Av. Crispim Furquim de Siqueira n1800, Butieirinho, ITAPERUCU/PR	443.511,25	01/01/2023	150	Indireto	Em andamento	01/06/2023	20/07/2023	97,00	6,00	59.107,50	428.374,05	2282022/2022	DGR TOPOGRAFIA ASSESSORIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	7/2022, 5/2022	Próprio
12335-5-2022	CENTRO DE CONVENCÕES MUNICIPAL	Rua Setembrino Santana, Butieirinho s/n, Itaperuçu-PR	4.332.856,11	01/12/2022	270	Indireto	Em andamento	06/06/2023	28/08/2023	22,37	1,54	66.787,02	935.201,81	2242022/2022	ES PRIME SERVICES LTDA	3/2022	Próprio
12335-2-2016	CRECHE PROINFANCIA TIPO 2	RUA CANDIDO PORTINARI, S/N,CENTRO - ITAPERUCU/PR	1.360.354,45	03/01/2023	240	Indireto	Em andamento	12/06/2023	31/08/2023	5,02	0,00	0,00	68.277,93	236/2022	ES PRIME SERVICES LTDA	4/2022-Concorrência	Federal
12335-4-2023	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA BOLO GRANDE	Estrada Principal do Bolo Grande (anexo Escola)	233.863,89	01/03/2023	90	Indireto	Em andamento	12/06/2023	30/05/2023	100	9	18.292,96	233.863,89	25320223/2022	ENERGYPLUS SERVICOS EIRELI	8/2022	Próprio
12335-6-2023	QUADRA POLIESPORTIVA JOAO APOLINARIO STRESSER	MIGUEL PEDROSO DE MORAES, S/Nº, JARDIM ITAÚ - ITAPERUCU/PR	288.750,53	01/04/2023	90	Indireto	Em andamento	09/06/2023	30/06/2023	25,24	6,12	55218,06	72884,16	2042022/2022	BRIOSCHI ENGENHARIA	5/2022	Próprio
12335-7-2023	CONSTRUÇÃO DE 27 MÓDULOS SANITÁRIOS EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO	Áreas Rurais do Município	482.812,15	13/06/2023	360	Indireto	Em andamento	06/06/2023	07/06/2024	26,11	0,00	0,00	126.079,90	902022/2022	W2 CONSTRUTORA LTDA	1/2022	Próprio + Federal